

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

- OBIEKT:** STADION MIEJSKI – BRAMA GŁÓWNA
- ADRES:** INOWROCŁAW, ul. ul. Świętokrzyska – Wierzbińskiego
(dz. nr 1/1) WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE
- TEMAT:** MODERNIZACJA I PRZEBUDOWA STADIONU
MIEJSKIEGO
ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE FUNKCJE PODSTAWOWE
- INWESTOR:** **OŚRODEK SPORTU I REKREACJI**
ul. Aleja Niepodległości 4, 88-100 INOWROCŁAW
- BRANŻA:** ARCHITEKTURA

Sporządzający informację : mgr inż. arch. Wojciech Arczyński

1. Zakres robot

W ramach robót budowlanych objętych niniejszą dokumentacją, zrealizowane zostaną, podane w kolejności wykonania, następujące elementy robót :

- a/ wykopy pod budowę obiektu
- b/ fundamenty
- c/ kondygnacje przyziemia budynków kasowych
- d/ dach budynków kasowych
- e/ roboty wykończeniowe wewnętrzne
- f / roboty elewacyjne
- g/ konstrukcja zadaszeń

2. Istniejące obiekty budowlane

W rejonie realizacji robót występują istniejące urządzenia uzbrojenia

- urządzenia elektryczne
- kanalizacja elektroniczna

3. Elementy mogące stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia.

- a/ roboty budowlane przy realizacji konstrukcji budynku
- b/ roboty ziemne w postaci wykopów pod projektowaną budowę
- c/ istniejące uzbrojenie
- d/ roboty przy realizacji projektowanego uzbrojenia terenu

4. Zagrożenia mogące występować w trakcie realizacji robót budowlanych.

- a/ kolizja i bezpośrednia styczność robót budowlanych przy realizacji budowy z urządzeniami podziemnymi - kable energetyczne, przyłącze informatyczne
- b/ uszkodzenia istniejącej infrastruktury instalacyjnej (np. zerwanie kabli energetycznych)
- c/ nieprawidłowo realizowane roboty ziemne
- e/ transport materiałów podczas robót budowlanych
- f / roboty na styku z ulicą miejską – konieczność wygradzenia strefy bezpieczeństwa

g/ praca na wysokości powyżej 5,00 m przy konstrukcji i pokryciu zadaszeń;

5. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające stworzeniu zagrożeń.

a/ wygrodzenie strefy niebezpiecznych przy realizacji robót budowlanych i ich właściwe oznakowanie;

b/ wykonywanie robót ziemnych ręcznie w miejscach bezpośredniego kontaktu z istniejącą infrastrukturą;

c/ zabezpieczenie techniczne wykopów zgodnie zobowiązującymi normatywami;

d/ podwyższona ostrożność przy montażu konstrukcji zadaszeń;

Uwaga: ŁĄCZNIE ZE ZGŁOSZENIEM ROZPOCZĘCIA REALIZACJI ZADANIA DO PAŃSTWOWEGO NADZORU BUDOWLANEGO NALEŻY ZŁOŻYĆ „PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA”.

WOJCIECH ARCZYŃSKI

MGR INŻ. ARCH.

Upr. proj. nr

KPOIA 0159

UAN-KZ-7210/215/87

wydane przez Wojewodę Bydgoskiego

specjalność - architektoniczna w zakresie pełnym